



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JANEIRO / 2020

➤ **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ**

OBJETO DO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 871798/2018 E PROCESSO Nº 59553.000378/2018-37.

NOME DO CONTRATADO: SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ:17.942.130/0001-46.)

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

ORIGEM DO RECURSO: DOTAÇÃO 7070.154510007.1.015 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO Nº. 2/2018-0004

NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 20181201

DATA DO INICIO DA OBRA: 19 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA DO FIM DA OBRA: 18 DE JUNHO DE 2019

1º ADITIVO DE PRAZO: 19 DE JUNHO DE 2019 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 3.025.421,58 (TRÊS MILHÕES VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.791.078,90

PERCENTUAL APLICADO: 59,20%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 599.829,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JANEIRO / 2020

**➤ OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ**

OBJETO DO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ.

NOME DO CONTRATADO: SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 17.942.130/000146.)

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

ORIGEM DO RECURSO: DOTAÇÃO 15 451 0007 1.013 OBRAS DE INFRA INSTRUTURA NA SEDE, DISTRITOS, VILAS E COMUNIDADES, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOAS JURÍDICA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO Nº. 2/2018-0003

NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 20180809

DATA DO INICIO DA OBRA: 9 DE AGOSTO DE 2018

DATA DO FIM DA OBRA: 16 DE NOVEMBRO DE 2018

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 2.418.534,15 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

1º ADITIVO DE PRAZO: 16 DE NOVEMBRO DE 2018 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019

2º ADITIVO DE PRAZO: 15 DE FEVEREIRO 2019 A 17 DE MAIO DE 2019

3º ADITIVO DE PRAZO: 17 DE MAIO DE 2019 A 16 DE AGOSTO DE 2019

4º ADITIVO DE PRAZO: 16 DE AGOSTO DE 2019 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019

5º ADITIVO DE PRAZO: 14 DE NOVEMBRO DE 2019 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.884.089,68

PERCENTUAL APLICADO: 77,90%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JANEIRO / 2020

**➤ REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE –
RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA (CENTRO)**

OBJETO DO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CENTRO

NOME DO CONTRATADO: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA-ME
(CNPJ Nº 23.307.583/0001-01)

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA

ORIGEM DO RECURSO: DOTAÇÃO 15 451 0007 1.013 OBRAS DE INFRA INSTRUTURA NA SEDE, DISTRITOS, VILAS E COMUNIDADES, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOAS JURÍDICAS.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018-0002

NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 20180406

DATA DO INICIO DA OBRA: 20 de Abril de 2018

DATA DO FIM DA OBRA: 20 de Agosto de 2018

1º ADITIVO DE PRAZO: 20 DE AGOSTO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018;

2º ADITIVO DE PRAZO: 21 DE DEZEMBRO 2018 A 19 DE ABRIL DE 2019;

3º ADITIVO DE PRAZO: 19 DE ABRIL A 19 DE AGOSTO DE 2019;

4º ADITIVO DE PRAZO: 19 DE AGOSTO DE 2019 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019;

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 198.194,95 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 170.028,68

PERCENTUAL APLICADO: 85,79%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JANEIRO / 2020

➤ **FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E URBANAS**

OBJETO DO PROJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2019, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019 018 PMNT-PP-SRP DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA/PA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E URBANAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

NOME DO CONTRATADO: M & W PINHEIRO ASFALTO LTDA EPP (CNPJ Nº 24.818.905/0001-31)

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

ORIGEM DO RECURSO: DOTAÇÃO 7070.154510007.1.014 – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DE VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA; ATIVIDADE ECONÔMICA 4.4.90.51.00.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO CARONA Nº A/2019-0003

NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 20190903

DATA DO INICIO DA OBRA: 16 DE SETEMBRO DE 2019

DATA DO FIM DA OBRA: 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1º ADITIVO DE PRAZO: 31 DE DEZEMBRO DE 2019 À 31 DE MARÇO DE 2020.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$: 1.224.000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS E ZERO CENTAVOS);

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 484.244,08

PERCENTUAL APLICADO: 39,56%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 369.244,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JANEIRO / 2020

➤ **IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ**

OBJETO DO PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E FUNASA, NO ESTADO DO PARÁ. DO PARÁ

NOME DO CONTRATADO: ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, (CNPJ Nº 17.739.353/0001-00)

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

ORIGEM DO RECURSO: DOTAÇÃO 7070.1712210081.021-OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - SUBELEMENTO: 4.4.90.51.9

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2019-0002

NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 20191114

DATA DO INICIO DA OBRA: 22 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA DO FIM DA OBRA: 19 DE JUNHO 2020

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.283.944,89 (UM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

VALOR TOTAL APLICADO: 0,00

PERCENTUAL APLICADO: 0,00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: 0,00