

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Julho de 2019**

## **Pavimentação asfáltica em CBUB em vias urbanas do Município de Santa Maria do Pará**

- **Objeto do Projeto:** Pavimentação asfáltica em CBUB em vias urbanas do Município de Santa Maria do Pará.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTEC Construção & Transporte EIRELI, CNPJ nº 11.128.119/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** Município de Santa Maria do Pará-PA.
- **Origem do Recurso:** Projeto 15 451 0007 1.014 - Programa de Recuperação Asfáltica e Pavimentação Reestruturação de Vias Urbanas, Recuperação Asfáltica e Pavimentação para Ampliação da Mobilidade Urbana; Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 3/2018-0001.
- **Data de início da Obra:** 10/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 10/08/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ R\$ 1.485.326,66.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 864.384,89.
- **Percentual aplicado:** 58,19%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 112.333,01.

## **OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ**

- **Objeto do Projeto:** OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ.
- **Nome do Contratado:** SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 17.942.130/0001-46.
- **Local da Execução da Obra:** Município de Santa Maria do Pará-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício: 2018; Projeto: 15 451 0007 1.013 - Obras de Infraestrutura na Sede, Distritos, Vilas e Comunidades; Classificação econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoas Jurídica. Sem Prejuízo de dotações suplementares para o caso de comprovada necessidade.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-0003.
- **Data de início da Obra:** 29/08/2018.
- **Data de fim da Obra:** 16/11/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.418.534,15.

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 727.081,56.
- **Percentual aplicado:** 30,06%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.